

Informacja przesłana do urzędu gminy z PZD Pszczyna

Umowa zasadnicza z dnia 16.04.2018 z wykonawcą: Firma Q-BUD Janusz Kułach Balin na zadanie pn.: **„Przebudowa wraz z zabezpieczeniem na szkody górnicze odcinka drogi wraz z przepustem na potoku Pawłówka w ciągu ul. Wyzwolenia w Pawłowicach z dostosowaniem rzędnych do prognozowanych do roku 2020 wpływów eksploatacji górniczej”** z terminem wykonania do 28.09.2018 na kwotę 1 937 585,19 zł brutto.

Uzasadnienie: aneks nr 1

W związku z pismem wykonawcy robót z dnia 23.04.2018 w sprawie różnic pomiarowo-geodezyjnych ok. 1,0 m pomiędzy stanem projektowym a stanem istniejącym na placu budowy, PZD w Pszczynie zorganizowało spotkanie z udziałem JSW „KWK Pniówek”, Projektantem, Wykonawcą robót. JSW KWK „Pniówek” potwierdził, że na terenie inwestycji po przejściu ściany W6 ujawniły się wpływy w postaci osiadania rzędu 1,0 m. W związku z powyższym ustalono, że Projektant zaktualizuje dokumentację techniczną, a Wykonawca robót przedstawi kosztorys robót dodatkowych zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W związku z tym wystąpiła przerwa w robotach (tj. 52 dni) na realizację zadań związanych z analizą zaistniałych zmian w konfiguracji terenu w wyniku eksploatacji górniczej.

W wyniku powyższego, PZD w Pszczynie musiał wystąpić do JSW „KWK Pniówek” o aneks do ugody tytułem dodatkowych kosztów w wysokości 166 024, 52 zł brutto. W dniu 27.07.2018 został sporządzony aneks nr 1 z Wykonawcą robót o zmianie terminu wykonania zadania do 19.11.2018 i zmianie kwoty realizacji inwestycji na 2 103 609,71 zł brutto.

Uzasadnienie: aneks nr 2

W trakcie robót, w dniu 05.09.2018, Wykonawca przebudowy odcinka drogi wraz z przepustem zgłosił kolizję rurociągu fi 500, którego właścicielem jest JSW KWK „Pniówek”, a administratorem PGWIR Jastrzębie-Zdrój. Jak się okazało, prace związane z demontażem przez PGWIR Jastrzębie-Zdrój kolidującego rurociągu tłoczego i jego przeniesieniem w inną lokalizację spowodowały wstrzymanie zasadniczych robót przy obiekcie. W trakcie przekładki rurociągu tłoczego trzykrotnie natrafiano na niewybuchy z II wojny światowej. Wezwania policji, przyjazdy oddziałów saperkich celem odkopania pocisków spowodowały dodatkowe wydłużenie prac przy montażu rurociągu poza obiekt, dodatkiem było odpompowywanie i czyszczenie wykopu po spuszczeniu wody ze stawu hodowlanego.

Całość powyższych prac spowodowała wstrzymanie robót w okresie od 24 września do 29 października br., tj. kolejnych 35 dni przeznaczonych na realizację zadania. PZD w Pszczynie w dniu 19.11.2018 sporządził z Wykonawcą robót aneks nr 2 o zmianie terminu wykonania robót do 24.12.2018.

Informację sporządził : Mariusz Farat – Kierownik działu technicznego PZD Pszczyna