

Harmonogram dzienny realizacji zadania "Przebudowa wraz z zabezpieczeniem na szkody górnicze odcinka drogi powiatowej wraz z przepustem na potoku Pawłówka w ciągu ul. Wyzwolenia z dostosowaniem rzędnych do prognozowanych do roku 2020 wpływów eksploatacji górniczej"

UWAGA : harmonogram będzie możliwy do realizacji tylko i wyłącznie wtedy, jeśli będą sprzyjające warunki atmosferyczne

Data Wykonywane roboty mostowych Wykonywane roboty drogowe

27.lis Zbrojenie i szalowanie płyty dolnej

28.lis Betonowanie płyty dolnej

29.lis Zbrojenie i szalowanie pod konstrukcje stalową i skrzydła

30.lis Zbrojenie i szalowanie pod konstrukcje stalową i skrzydła

01.gru Betonowanie wsporników pod konstrukcje w poziomie skrzydeł

02.gru

03.gru Montaż Konstrukcji stalowej odhumusowywanie skarp

04.gru Montaż Konstrukcji stalowej odhumusowywanie skarp
frezowanie nawierzchni bitumicznej +
roboty ziemne w celu

05.gru Montaż Konstrukcji stalowej dowiązania do niwelety

06.gru Zasyпка konstrukcji nasypy 150m³

07.gru Zbrojenie ścian oporowych nasypy 150m³

08.gru Zbrojenie ścian oporowych nasypy 150m³

09.gru

10.gru Zbrojenie ścian oporowych
układanie ażurów po 70m dziennie
układanie korytek nasypy 150m³

11.gru Zbrojenie ścian oporowych
układanie ażurów po 70m dziennie
układanie korytek nasypy 150m³

12.gru Zbrojenie ścian oporowych
układanie ażurów po 70m dziennie nasypy 150m³

13.gru Szalowanie ścian oporowych
układanie ażurów po 70m dziennie materac 200

14.gru Szalowanie ścian oporowych
układanie ażurów po 70m dziennie materac 200

15.gru Szalowanie ścian oporowych
układanie ażurów po 70m dziennie materac 200

16.gru

17.gru Szalowanie ścian oporowych
układanie ażurów po 70m dziennie materac 200

18.gru Betonowanie ścian oporowych
układanie ażurów po 70m dziennie materac 200

- | | | |
|--------|--|---------------------------------|
| 19.gru | układanie ażurów po 70m dziennie
Montaż barier | podbudowa pod masę 20cm |
| 20.gru | układanie ażurów po 70m dziennie
Montaż barier | kamień + podbudowa bitumiczna |
| 21.gru | układanie ażurów po 70m dziennie
Montaż barier, wyrównanie
betonem wlotu i wylotu ,
rozebranie grodzi ziemncy,
likwidacja baypas | wiążąca + wyrównanie po całości |
| 22.gru | układanie ażurów po 70m dziennie
Montaż barier, plantowanie
betonem wlotu i wylotu ,
rozebranie grodzi ziemncy, | SMA po całości |
| 23.gru | | |
| 24.gru | Plantowanie i roboty porządkowe | Wykonanie poboczy |

FIRMA BUDOWLANA Q-BUD
Janusz Kułach
32-500 Balin, ul. Przyjaźni 78A
tel. 32 307 01 07 qbud@wp.pl
IP 528-124-82-92 Regon 27611436